BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ
TỈNH THANH HÓA
VĂN PHÒNG CHỈ HUY PCTT

Số: 73 /BC-PCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO NHANH
Công tác triển khai ứng phó với thiên tai và mưa lớn trên địa bàn tỉnh
(Tính đến 15 giờ 00 ngày 10/11/2026)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Về tình hình mưa

Theo số liệu đo mưa từ các trạm KTTV cơ bản, lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ ngày 08/11/2026 đến 13 giờ ngày 10/11/2026 phổ biến từ 90 - 150 mm, một số nơi đo được lượng mưa lớn nhất: Xã Như Thanh 427,3 mm; xã Nông Cống 315 mm; xã Lĩnh Toại 205 mm; ….

2. Về tình hình lũ

Hồi 13 giờ ngày 10/11/2026, mực nước lũ trên sông Yên tại trạm TV Chuối đạt (+3.75 m), trên Báo động 3 là 0,25 m. Các sông khác trên địa bàn tỉnh mực nước đang còn dưới mức Báo động 1.

3. Tình hình mực nước các sông, hồ trên địa bàn tỉnh

Bảng 1. Mực nước các sông ngày 09/11/2026

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)	Thời gian quan trắc
1	Mã	Lý Nhân	3.09	9.50	13h00
2	Chu	Xuân Khánh	2.31	9.00	13h00
3	Lèn	Lèn	1.34	4.00	13h00
4	Bưởi	Kim Tân	5.77	10.00	13h00
5	Yên	Chuối	**3.75**	2.00	13h00

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 09/11/2026

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160	158.18	07h00
2	Hủa Na	240	239.94	07h00
3	Cửa Đạt	110	110.56	07h00
4	Yên Mỹ	20.36	21.18	07h00
5	Sông Mực	33	34.72	07h00

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Để chủ động ứng phó với thiên tai và mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành 01 Công điện (số 09/CĐ-UBND ngày 09/11/2026); Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành **01 công văn** *(số 98/CV-PTDS ngày 04/11/2026)* chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai; ban hành **03 Công điện** về phát lệnh báo động lũ trên sông Yên *(các Công điện số 24, 25, 26 ngày 09/11/2026).*

- Sáng ngày 09/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường sự cố cầu Bái Sim, xã Thanh Kỳ và sự cố kênh Chính Nam Sông Mực đoạn qua địa bàn các xã Thăng Bình, Yên Thọ.

- Ngày 09/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 03 đoàn công tác do đồng chí Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, ứng phó với mưa, lũ tại các địa phương *(xã Thanh Tân, xã Thanh Kỳ, xã Hoằng Hóa, xã Hậu Lộc, xã Nga Sơn, phường Đông Sơn).*

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo khoa học, an toàn theo quy định; hướng dẫn các địa phương và các đơn vị xử lý giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ" các sự cố đê điều đảm bảo an toàn.

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất: Thời điểm lúc 13 giờ ngày 10/11/2026, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 07 trạm bơm với 24 máy bơm và 43 cống tiêu.

3. Công tác sơ tán dân: Các địa phương đã chủ động sơ tán **153 hộ** đến nơi an toàn *(xã Nông Cống sơ tán tại chỗ 57 hộ do ảnh hưởng của ngập lụt, xã Trường Văn sơ tán 96 hộ ở ngoại đê sông Yên)*.

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI

Theo báo nhanh từ các địa phương, đơn vị, sơ bộ tình hình ảnh hưởng/thiệt hại do mưa lớn như sau:

1. Ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp

Đến thời điểm hiện tại, **121** ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập cục bộ (*xã Trường Văn 45 ha, xã Thăng Bình 05 ha, xã Trung Chính 02 ha, xã Mậu Lâm 10,5 ha, xã Nông Cống 32,5 ha, xã Thanh Kỳ 36 ha*), 78,8 ha ao nuôi thủy sản bị tràn (*xã Thăng Bình 20ha; xã Như Xuân 9,8ha; xã Thanh Kỳ 3,5 ha; xã Yên Thọ 42 ha)*; 4.400 gia cầm (*xã Như Xuân 360 con; xã Thanh Kỳ 110 con; xã Yên Thọ 2.930 con; xã Thăng Bình 1.000 con*); 5.400 con chim cút (*xã Yên Thọ*); 12 con lợn (*xã Yên Thọ*) và 01 con gia súc *(xã Thanh Kỳ)* bị chết và cuốn trôi.

2. Nhà bị ngập nước: Hiện trên địa bàn xã Nông Cống còn 300 nhà bị ngập nước (chiều sâu ngập từ 0,3-0,8 m).

3. Thiệt hại về giao thông

3.1. Trên các tuyến Quốc lộ

- Ngập gây tắc đường tại 01 vị trí (Km102+800-103+400/QL.45).

- 01 cầu bị sụt lún (mố M2, tại Km 24+987 đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tại thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ) các phương tiện không lưu thông được nhưng vẫn có đường khác để đi. Hiện nay đơn vị quản lý đường bộ và địa phương đã lập rào chắn và cử người canh gác, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông.

- Sạt taluy dương 02 vị trí với khối lượng khoảng 345 m3 (QL.45 45m3; đường Nghi Sơn - Bãi Trành 300 m3).

- Sạt taluy âm tại 04 vị trí với chiều dài 33m (QL.45 dài 10 m, đường Nghi Sơn - Bãi Trành có 03 vị trí với chiều dài khoảng 23 m).

- Hư hỏng tứ nón cầu tại 02 vị trí trên đường Nghi Sơn – Bãi Trành; hư hỏng cống tại Km119+140/QL.45.

3.2. Trên các tuyến Tỉnh lộ

- Ngập gây tắc đường tại 04 vị trí (Km0+500-Km2+700 ĐT.512; Km13+500 ĐT.512; Km12+500-Km13+100 ĐT.525; Km1+120 ĐT.530D).

- Sạt taluy dương tại 19 vị trí với khối lượng khoảng 1.300 m^3 (ĐT.505B có 01 vị trí với khối lượng khoảng 200 m^3; ĐT.520C có 18 vị trí với khối lượng khoảng 1.100 m^3); các vị trí sạt không gây tắc đường.

- Sạt taluy âm có 04 vị trí trên tuyến ĐT.520C với chiều dài khoảng 70 m; các vị trí sạt không gây tắc đường.

3.3. Đường giao thông thôn/xã: Có 02 ngầm tràn giao thông bị hư hỏng *(xã Yên Thọ)*.

4. Thiệt hại về thủy lợi: Kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ với chiều dài 50 m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài 100 m; sạt lở hư hỏng 75m kênh nội đồng (xã Trường Văn 70 m, xã Thăng Bình 5 m).

5. Thiệt hại về công trình điện: 03 cây cột điện hạ thế, 03 cột điện chiếu sáng bị gãy, đổ (xã Thanh Kỳ).

6. Thiệt hại khác: 345 m tường rào bị sập đổ (tường rào nhà dân, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và trạm y tế) và 01 xe máy bị cuốn trôi (xã Thanh Kỳ).

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất. Đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, phân luồng, hướng dẫn

giao thông,… tại các vị trí ngập lụt, sạt lở gây ách tắc, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân; huy động tối đa các nguồn lực để xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều đảm bảo an toàn khi có tình huống.

- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương căn cứ vào tình hình mưa và thực tế đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
- Cục Quản lý đê điều và PCTT
- Cục QLXD công trình thủy lợi
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
- Thành viên BCH PTDS tỉnh
- Văn phòng Tỉnh uỷ
- Văn phòng UBND tỉnh

(để b/cáo);

- Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên Phòng
- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
- Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Linh).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA
CHI CỤC THỦY LỢI THANH HÓA

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính